



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E FISCALIZAÇÃO



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Cobertura de Quadra Poliesportiva

LOCAL: Escola Municipal Sagrado Coração - P.A. Santo Antônio

CIDADE: Vila Rica - MT

ÁREA: 622,15 m<sup>2</sup>

Prazo para conclusão: 120 dias

SINAPI: DEZEMBRO/2021 NÃO DESONERADO

Programa: 521- Ampliação do Acesso ao Esporte e Lazer

BDI: 25,05%

Ação: 1256 - Fomento à Construção e Reforma da Infraestrutura

Item	ETAPAS	Valor (R\$)	Peso (%)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias	
				%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.844,57	5,25	100%	24.844,57		-				-
2	MOVIMENTO DE TERRA	7.049,26	1,49	100%	7.049,26		-				-
3	FUNDAÇÃO	43.484,37	9,18	100%	43.484,37		-				-
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	169.047,60	35,70	25%	42.261,90	75%	126.785,70				-
5	SISTEMAS DE COBERTURA	134.524,69	28,41		-	30%	40.357,41	60%	80.714,81	10%	13.452,47
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.386,84	2,19		-	100%	10.386,84				-
7	PINTURAS E ACABAMENTOS	35.654,32	7,53		-		-			100%	35.654,32
8	DRENAGEM PLUVIAL	4.799,64	1,01		-		-	100%	4.799,64		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.754,01	3,75		-	10%	1.775,40	60%	10.652,40	30%	5.326,20
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS A	16.961,63	3,58		-		-	20%	3.392,33	80%	13.569,31
11	PISO EM CONCRETO MOLDADO IN-LOCO	8.008,37	1,69		-	30%	2.402,51	70%	5.605,86		-
12	SERVIÇOS DIVERSOS	1.015,24	0,21		-		-			100%	1.015,24
<b>Total</b>		<b>473.530,53</b>	<b>100,00</b>	<b>24,84</b>	<b>117.640,10</b>	<b>38,37</b>	<b>181.707,86</b>	<b>22,21</b>	<b>105.165,04</b>	<b>14,58</b>	<b>69.017,54</b>
<b>Acumulado</b>				<b>24,84</b>	<b>117.640,10</b>	<b>63,22</b>	<b>299.347,95</b>	<b>85,42</b>	<b>404.513,00</b>	<b>100,00</b>	<b>473.530,53</b>

Vila Rica - MT, 27 de janeiro de 2022.

FELIPE MORATO LIMA  
Eng. Civil CREA 1219849146  
Departamento de Engenharia e Fiscalização