

## RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO ano de 2019

CONTRATO	OBRA	VALOR TOTAL DA OBRA	INICIO DA OBRA	PREVISÃO DE TERMINO DA OBRA	PRAZO DE EXECUÇÃO INICIAL (DIAS)	VALOR PAGO	SALDO DA OBRA	STATUS DA OBRA
014/2014	Escola 6 Salas de Aula no PA Santo Antônio do Beleza	995.526,12	18/06/2014	20/08/2019	270	794.596,32	200.929,80	Em Andamento
031/2016	Rua 67 Setor Oeste Asfalto e Drenagem	535.998,18	07/12/2016	23/08/2019	180	442.768,56	93.229,62	Em Andamento
052/2017	Escola PA Santa Clara	261.228,66	21/09/2017	10/09/2019	180	135.546,40	125.682,26	Em Andamento
053/2017	Escola PA Paraíso do Rio Preto	259.046,23	25/09/2017	14/09/2019	180	158.290,40	100.755,83	Em Andamento
054/2017	Cobertura da Quadra da Escola Vila Nova	209.016,95	25/09/2017	17/06/2019	90	113.817,09	95.199,86	Em Andamento
040/2018	Creche Proinfância Tipo 2 Modelo FNDE	1.812.388,47	06/07/2018	12/04/2020	240	314.024,46	1.498.364,01	Em Andamento
006/2019	Pavimentação Asfáltica das Ruas 05,06,10,11,13,14 e 15 nos Bairros Tiradentes I e II	503.755,72	05/08/2019	02/11/2019	90	0	503.755,72	Em Andamento
008/2019	Pintura Viária Mecanizada e implantação de Dispositivos de Segurança Viária – Tachões refletivos bidirecionais	266.961,00	25/03/2019	21/08/2019	30	0	266.961,00	Em Andamento
025/2019	Reforma e Ampliação Escola Nossa Senhora Aparecida	217.452,70	25/04/2019	22/08/2019	120	55.666,83	161.785,87	Em Andamento
027/2019	Pavimentação e Drenagem Rua das Acácias e Rua Alair Alvares Fernandes e outro Logradouros	1.168.195,51	02/05/2019	28/10/2019	180	209.928,51	958.267,00	Em Andamento
036/2019	Praça Central 2º Etapa	306.617,95	18/06/2019	14/12/2019	180	0	306.617,95	Em Andamento