



ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS
 COORDENAÇÃO DE PROJETOS
 SITE: amm.org.br - E-mail: pavimentacaoamm@gmail.com
 AV. RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP: 78.049-938 - CUIABÁ - MT
 FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

OBRA: QUADRA PADRAO - ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEREIRA ÁVILA
 LOCAL: RUA 1 PA PARAÍSO DO RIO PRETO, VILA CARMELITA, S/N VILA RICA - MT
 DATA: 17/04/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	TOTAL	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	4.434,87	11,37	4.292,89	11,01	7.118,41	18,25	6.788,43	17,40	6.807,93	17,45	9.562,08	24,52	39.005,01	3,88
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	75.756,20	100,00	-		-		-		-		-		75.756,20	7,53
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	8.127,76	100,00	-		-		-		-		-		8.127,76	0,81
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	21.104,34	100,00	-		-		-		-		-		21.104,34	2,10
5.0	FUNDAÇÃO	-		66.993,32	100,00	-		-		-		-		66.993,32	6,66
6.0	ESTRUTURA	-		25.854,57	100,00	-		-		-		-		25.854,57	2,57
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	-		4.273,13	100,00	-		-		-		-		4.273,13	0,42
8.0	ARQUIBANCADAS	-		9.307,07	100,00	-		-		-		-		9.307,07	0,93
9.0	MURETA	-		-		24.000,41	100,00	-		-		-		24.000,41	2,39
10.0	COBERTURAS	-		-		101.266,83	30,00	67.511,22	20,00	168.778,05	50,00	-		337.556,09	33,55
11.0	PISO ARMADO - QUADRA	-		-		51.210,39	50,00	51.210,39	50,00	-		-		102.420,78	10,18
12.0	PISO	-		-		-		49.574,87	100,00	-		-		49.574,87	4,93
13.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-QUADRA	4.957,41	20,00	-		-		-		-		19.829,64	80,00	24.787,05	2,46
14.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	-		-		-		-		-		2.002,58	100,00	2.002,58	0,20
15.0	PINTURAS	-		-		-		-		-		70.458,93	100,00	70.458,93	7,00
16.0	ALAMBRADO	-		-		-		-		-		33.376,96	100,00	33.376,96	3,32
17.0	CALÇADA AO ENTORNO	-		-		-		-		-		16.392,75	100,00	16.392,75	1,63
18.0	ACESSIBILIDADE	-		-		-		-		-		6.246,11	100,00	6.246,11	0,62
19.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-		-		-		-		-		21.333,66	100,00	21.333,66	2,12
20.0	PÓRTICO DE ENTRADA	-		-		-		-		-		1.241,75	100,00	1.241,75	0,12
21.0	FUNDAÇÃO	-		-		-		-		-		12.057,77	100,00	12.057,77	1,20
22.0	ESTRUTURA	-		-		-		-		-		50.009,13	100,00	50.009,13	4,97
23.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS-HALL DE ENTRADA	-		-		-		-		-		4.107,82	100,00	4.107,82	0,41
VALOR TOTAL		114.380,58	11,37	110.720,98	11,01	183.596,04	18,25	175.084,91	17,40	175.583,98	17,45	246.619,18	24,52	1.005.988,06	100,00
VALOR ACUMULADO		114.380,58	11,37	226.101,56	22,38	408.697,60	40,63	583.782,61	58,03	759.368,49	75,48	1.005.987,67	100,00	1.005.988,06	100,00

YURI MIRANDA Assinado de forma
 digital por YURI
 CUNHA DE MIRANDA CUNHA DE
 OLIVEIRA:0605 OLIVEIRA:06059860109
 9860109 Dados: 2023.05.02
 14:25:22 -04'00'

YURI MIRANDA CUNHA DE OLIVEIRA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA - MT 49090